



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
			REF ORMA FINAL PADU	REFORMA PADU				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>Município / UF</b>	<b>Localidade / Endereço</b>	<b>Apelido do Empreendimento</b>				
Município de Entre Rios do Sul		Entre Rios do Sul	Rua Rui Barbosa	PADU				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
nov-23	Não	Porto Alegre / RS	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE ENTRE RIOS DO SUL	21,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/24	Parcela 1 abr/24	Parcela 2 mai/24	Parcela 3 jun/24	Parcela 4 jul/24	Parcela 5 ago/24	Parcela 6 set/24	Parcela 7 out/24	Parcela 8 nov/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>				<b>18,54%</b>	<b>45,90%</b>	<b>10,73%</b>	<b>8,54%</b>	<b>16,28%</b>			
			Parcela (R\$)	<b>49.693,28</b>	<b>123.048,35</b>	<b>28.769,28</b>	<b>22.902,18</b>	<b>43.647,33</b>			
			Acumulado (%)	<b>18,54%</b>	<b>64,44%</b>	<b>75,17%</b>	<b>83,72%</b>	<b>100,00%</b>			
			Acumulado (R\$)	<b>49.693,28</b>	<b>172.741,63</b>	<b>201.510,91</b>	<b>224.413,09</b>	<b>268.060,42</b>			
<b>1.</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES EM GERAL</b>	<b>5.981,41</b>	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.981,41							
1.1.	DEMOLIÇÕES	1.595,77	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.595,77							
1.2.	REMOÇÕES	4.385,64	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.385,64							
<b>2.</b>	<b>ESTRUTURA DO ELEVADOR</b>	<b>11.114,38</b>	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.114,38							
2.1.	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - ESTACAS	839,16	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	839,16							
2.2.	VIGAMENTO DE BALDRAME, INTERMEDIÁRIO E FORRO	3.557,35	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.557,35							
2.3.	EXECUÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO ELEVADOR E LAJE	6.717,87	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.717,87							
<b>3.</b>	<b>COBERTURA E CALHAS</b>	<b>1.365,26</b>	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.365,26							
<b>4.</b>	<b>EXECUÇÃO DE PAREDES</b>	<b>16.134,22</b>	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	16.134,22							
<b>5.</b>	<b>REBOCO INTERNO</b>	<b>10.743,20</b>	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	10.743,20						
<b>6.</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>	<b>111.457,38</b>	Parcela (%)	0,00%	100,00%	16,97%					
			Acumulado (%)	0,00%	83,03%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	92.538,09	111.457,38					
6.1.	REVESTIMENTO DO PISO INTERNO	85.885,21	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	85.885,21						
6.2.	REVESTIMENTO DO PISO EXTERNO	9.882,22	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/24	Parcela 1 abr/24	Parcela 2 mai/24	Parcela 3 jun/24	Parcela 4 jul/24	Parcela 5 ago/24	Parcela 6 set/24	Parcela 7 out/24	Parcela 8 nov/24
			Acumulado (R\$)	0,00	4.941,11	9.882,22					
6.3.	REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS	3.423,53	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	1.711,77	3.423,53					
6.4.	INSTALAÇÃO DE FORRO	12.266,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.266,42					
<b>7.</b>	<b>INSTALAÇÕES EM GERAL</b>	<b>17.989,67</b>	Parcela (%)	0,00%	23,16%	100,00%	53,67%				
			Acumulado (%)	0,00%	23,16%	46,33%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	4.167,20	8.334,40	17.989,67				
7.1.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	204,90	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	102,45	204,90					
7.2.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.307,78	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	1.653,89	3.307,78					
7.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.821,72	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	2.410,86	4.821,72					
7.4.	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS	9.655,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.655,27				
<b>8.</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>7.546,22</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	80,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	754,62	1.509,24	7.546,22			
8.1.	INTERNAS	7.546,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	80,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	754,62	1.509,24	7.546,22			
<b>9.</b>	<b>PINTURA</b>	<b>65.323,99</b>	Parcela (%)	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	16,35%	32,69%	39,23%	45,77%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	10.678,12	21.356,24	25.627,49	29.898,74	65.323,99			
9.1.	PINTURA INTERNA DE PAREDES	42.712,48	Parcela (%)	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	60,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	10.678,12	21.356,24	25.627,49	29.898,74	42.712,48			
9.2.	PINTURA DE FORROS	20.812,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.812,53			
9.3.	PINTURA DE ESQUADRIAS	1.798,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,98			
<b>10.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS</b>	<b>18.219,59</b>	Parcela (%)	24,26%	27,01%	3,61%	45,12%				
			Acumulado (%)	24,26%	51,27%	54,88%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	4.419,89	9.341,63	9.998,55	18.219,59				
10.1.	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	789,34	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	789,34							
10.2.	VIGAMENTO DE BADRAME	886,70	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	886,70							
10.3.	EXECUÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA LAJE DE FORRO (4 Pilaretes na frente p/fixação das portas)	1.212,82	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.212,82							
10.4.	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA - LAJE DE FORRO	1.531,03	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/24	Parcela 1 abr/24	Parcela 2 mai/24	Parcela 3 jun/24	Parcela 4 jul/24	Parcela 5 ago/24	Parcela 6 set/24	Parcela 7 out/24	Parcela 8 nov/24
			Acumulado (R\$)	1.531,03							
10.5.	EXECUÇÃO DE ALVENARIA ATÉ A LAJE DE FORRO	767,05	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	767,05						
10.6.	PISO	522,77	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	522,77						
10.7.	REBOCO INTERNO (Paredes e teto)	2.628,87	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	2.628,87						
10.8.	REBOCO EXTERNO	1.003,05	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.003,05						
10.9.	PINTURA EXTERNA	472,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	472,00					
10.10.	PINTURA INTERNA-TETO	184,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	184,92					
10.11.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	8.221,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.221,04				
11.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2.185,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,10			

Local

29 de janeiro de 2024

Data

Nome: Marlei Saete Ogradowski

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU CREA 83900

ART/RRT: 12388861