



Prefeitura Municipal
Entre Rios do Sul – RS
Cnpj: 92.453.921/0001-03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor total do orçamento da obra incluso BDI (R\$)		BDI	Objeto do Orçamento								Proponente										
R\$ 339.553,35		20,42%	REFORMA DO PAVILHÃO LATERAL DA UBS								PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL - RS										
Endereço da Obra			Área Total (m²)				Custo por Área (R\$/m²)														
R. São Paulo, nº 89 - Entre Rios do Sul			380,00				R\$ 893,56														
Item	Descrição	Peso (%)	Preço Total c/ BDI (R\$)	Meses																	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,22%	R\$4.126,78	100%	R\$4.126,78															100%	R\$ 4.126,78
2	INFRAESTRUTURA	1,51%	R\$5.115,26											100%	R\$ 5.115,26					100%	R\$ 5.115,26
3	SUPRAESTRUTURA	3,71%	R\$12.605,60											50%	R\$ 6.302,80	50%	R\$ 6.302,80			100%	R\$ 12.605,60
4	PAREDES E PAINEIS	10,02%	R\$34.007,85			22%	R\$ 7.481,73	48%	R\$ 16.323,77	30%	R\$ 10.202,36									100%	R\$ 34.007,85
5	COBERTURAS E ÁGUAS PLUVIAIS	5,79%	R\$19.664,81											50%	R\$ 9.832,41	50%	R\$ 9.832,41			100%	R\$ 19.664,81
6	PISO EXTERNO	0,87%	R\$2.948,70													100%	R\$ 2.948,70			100%	R\$ 2.948,70
7	ELEVAÇÃO DO NÍVEL INTERNO	12,24%	R\$41.564,37	52%	R\$21.613,47	48%	R\$19.950,90													100%	R\$ 41.564,37
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNO	8,22%	R\$27.919,28					20%	R\$ 5.583,86	20%	R\$ 5.583,86	20%	R\$ 5.583,86	20%	R\$ 5.583,86	20%	R\$ 5.583,86			100%	R\$ 27.919,28
9	ESQUADRIAS	14,66%	R\$49.793,26													50%	R\$ 24.896,63	50%	R\$ 24.896,63	100%	R\$ 49.793,26
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS PISO E PAREDE	11,80%	R\$40.062,72							24%	R\$ 9.615,05	46%	R\$ 18.428,85							100%	R\$ 40.062,72
11	FORRO	9,63%	R\$32.692,37									20%	R\$ 6.538,47	25%	R\$ 8.173,09	25%	R\$ 8.173,09	30%	R\$ 9.807,71	100%	R\$ 32.692,37
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,19%	R\$635,49							100%	R\$ 635,49									100%	R\$ 635,49
13	PINTURA INTERNA E EXTERNA	8,69%	R\$29.493,13									25%	R\$ 7.373,28	25%	R\$ 7.373,28	25%	R\$ 7.373,28	25%	R\$ 7.373,28	100%	R\$ 29.493,13
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,19%	R\$14.220,25	25%	R\$ 3.555,06			25%	R\$ 3.555,06							25%	R\$ 3.555,06	25%	R\$ 3.555,06	100%	R\$ 14.220,25
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	7,28%	R\$24.703,48											68%	R\$ 16.798,37	32%	R\$ 7.905,11			100%	R\$ 24.703,48
	Parcial	100%	R\$ 339.553,35	9%	R\$ 29.295,31	8%	R\$ 27.432,62	7%	R\$ 25.462,69	8%	R\$ 26.036,75	11%	R\$ 37.924,46	17%	R\$ 59.179,06	26%	R\$ 88.589,76	13%	R\$ 45.632,69	100%	R\$ 339.553,35
	Acumulado	100%	R\$ 0,00	9%	R\$ 29.295,31	17%	R\$ 56.727,94	24%	R\$ 82.190,63	32%	R\$ 108.227,38	43%	R\$ 146.151,84	60%	R\$ 205.330,91	87%	R\$ 293.920,66	100%	R\$ 339.553,35	100%	R\$ 339.553,35

ENTRE RIOS DO SUL, 15 de JUNHO de 2022

ATRIUM Engenharia e Arquitetura
Responsável técnico
Maristela Araldi Czarnobay
Engª Civil - CREA RS 204393

RONALDO ANTONIO SECCO
Prefeito Municipal